

柴又地域学校改築懇談会

～第7回～

令和6年6月18日（火）

葛飾区

葛飾区教育委員会

本日の内容

※本資料中の「柴又地域の学校」は柴又小学校・東柴又小学校・桜道中学校を指します

【本日のテーマ】意見交換・まとめ

今までの区からの説明や懇談会での意見交換を踏まえて、統合小学校の新校舎を柴又小学校敷地とするか、東柴又小学校敷地とするか検討・意見交換する。

【本日の進め方】

- (1) 前回以降のご質問
- (2) 改築案
- (3) 意見交換
- (4) 報告書の作成

(1) 前回以降のご質問 ①

改築期間中における各校の周年行事はいつか。

小学校（改築想定期間：令和7年度～11年度）

柴又小学校 創立90周年（令和11年度）

東柴又小学校 創立70周年（令和15年度）

桜道中学校（改築想定期間：令和12年度～15年度）

創立80周年（令和9年度）

(1) 前回以降のご質問 ②

小学校校舎を中学校が仮設校舎とした実績は。
桜道中学校の仮校舎移転スケジュールを詳しく知りたい。

過去の中学校改築で、小学校校舎を活用した実績はございません。

しかし、小中一貫校建設の実績等がありますので、そこから規格の差異を洗い出します。現在は黒板高さ調整、バスケットゴール位置修正、特別教室の仕様変更等を想定しており、今後も改修が必要な機能について学校と連携しながら検討していきます。

桜道中学校の仮校舎移転スケジュールは、統合小学校が令和11年度末から令和12年度当初にかけて移転後、上記の改修工事したのちに令和12年度夏休みでの移転作業と考えております。

(1) 前回以降のご質問 ③

改築中に通学児童がいる家庭からアンケートをとっているか。

地域の方々へは、懇談会設立前から説明会を行っており、今後も区や教育委員会で改築の方向性や整備地を決定したのち、説明会を開催してまいります。

柴又街道を横断する子供たちのため、見守りサポーターを雇う等検討しているか。

現在配置している交通誘導員の増員を行う等、学校、警察等と協議しながら児童の安全確保を図ってまいります。

(1) 前回以降のご質問 ④

改築中及び改築後の学童保育クラブはどうなるのか。

改築中は必要なスペースを確保し、仮設校舎とともに整備する予定です。

改築後は新校舎とともに、学童保育クラブを整備する予定です。

4階建ては、小学生には負担が大きいのではないか。

今後、基本構想・基本計画を検討していくなかで、懇談会からの意見を踏まえながら階数・諸室の配置を検討してまいります。

(2) 改築案 (前回提示)

前回の懇談会では望む声が多かった

(A案) 柴又小学校単独改築

柴又地域一連改築

(B案) 柴又小学校敷地に統合校

(C案) 東柴又小学校敷地に統合校

今回の議論・意見交換テーマ

それぞれの状況・メリット等については、別紙1・2参照

(2) 改築案（委員の意見） ①

A案

【主な賛成理由】

(欠席者)

- ・ あえて少人数制とし、ICT指導に力を入れた特色づくりをする。

B案

発言者なし。

(2) 改築案（委員の意見） ②

C案

【主な賛成理由】

- ・ 敷地が広く 4 階建て校舎が建設可能な東柴又小学校敷地が、新校舎建設地として望ましい。
- ・ 震災時に土手に避難しやすい。

（欠席者）

- ・ 地域開放等も加味すると、部屋数が多く作れるほうがいい。
- ・ 新校舎建設後もプール地域開放の継続を希望する。

(2) 改築案（委員の意見） ③

その他

（欠席者）

- ・ 小学校を統合することは賛成だが、新校舎をどこに建てるかまでは言えない。

(3) 意見交換

(4) 報告書の作成

報告書作成・提出

事務局にて以下の資料を懇談会報告としてまとめ、区・教育委員会に提出いたします。

- ① 懇談会意見のまとめ
- ② これまでの懇談会のまとめ
- ③ 懇談会配布資料

⇒ 「① 懇談会意見のまとめ」については、懇談会の意見がまとまり次第、開催通知と一緒に委員の皆様へ送付いたします。
懇談会で内容を最終確認し、報告書として確定予定です。

次回以降の懇談会ご案内

開催予定

- (1) 日時
第8回 令和6年7月16日（火曜日）
- (2) 場所
柴又学び交流館 3階レクリエーションホール
- (3) 内容
柴又地域学校改築に関する意見交換（続き）

柴又地域学校移転・改築の流れ

(B案) 柴又小学校敷地に新校舎①

各時期は、令和6年7月までに方向性がまとまった場合

<小学校>

**(B案) 柴又小学校敷地に新校舎②**

各時期は、令和6年7月までに方向性がまとまった場合

<桜道中学校>



柴又地域学校移転・改築の流れ

(C案) 東柴又小学校敷地に新校舎①

各時期は、令和6年7月までに方向性がまとまった場合

<小学校>



(C案) 東柴又小学校敷地に新校舎②

各時期は、令和6年7月までに方向性がまとまった場合

<桜道中学校>



柴又地域学校改築案比較表

		柴又地域一連の学校改築		
		(A案) 柴又小学校単独改築	(B案) 柴又小学校敷地に新校舎	(C案) 東柴又小学校敷地に新校舎
施仮設校規舎模の	工期	6か月	5か月	
	配置図			
	建設地	柴又小学校敷地	東柴又小学校敷地	柴又小学校敷地
	建築面積 (延床面積)	約1,210㎡ (約3,420㎡)	約850㎡ (約1,700㎡)	約550㎡ (約1,100㎡)
	校庭面積	0㎡	約2,800㎡	約1,600㎡
施新設校規舎模の	工期	42か月 (既存・仮設校舎解体等含む)	34か月 (既存校舎解体等含む)	
	配置図			
	建築面積 (延床面積)	約2,600㎡ (約7,000㎡) 3階建て	約3,000㎡ (約8,000㎡) 3階建て	約2,350㎡ (約8,000㎡) 4階建て
	校庭面積	約2,500㎡	約2,300㎡	約5,600㎡

柴又地域学校改築案比較表

		(A案) 柴又小学校単独改築	柴又地域一連の学校改築		
			(B案) 柴又小学校敷地に新校舎	(C案) 東柴又小学校敷地に新校舎	
教育環境	工事の影響	<ul style="list-style-type: none"> 校庭での体育授業や外遊び等が制限 全工事期間で騒音や振動の影響あり 児童動線と工事車両の動線が交錯 	仮校舎建設地については建設期間のみ、騒音や振動の影響あり		
	生活環境	仮設校舎、新校舎への引越しのタイミングで環境変化あり			
	学級数	12学級	18学級		
	仮校舎	建物規模	既存校舎の一部（3階建て） + 仮校舎（3階建て）	既存校舎（3階建て） + 仮校舎（2階建て）	
		校庭面積	0㎡	約2,800㎡	約1,600㎡
	新校舎	建物規模	3階建て	3階建て	4階建て
		校庭面積	約2,500㎡ (現在の柴又小学校と同等以上の面積)	約2,300㎡ (現在の柴又小学校と同等の面積)	約5,600㎡ (現在の東柴又小学校の1.5倍以上の面積)
	通学区域 通学路	変化なし	<ul style="list-style-type: none"> 一部児童は通学距離が長くなる 柴又街道を横断する児童が増える 仮校舎、新校舎への引越して柴又街道を横断する児童数が変化 		
留意点	<ul style="list-style-type: none"> 東柴又小学校で、将来的に単学級の学年が発生する可能性がある 	———			
防災機能	<ul style="list-style-type: none"> 避難所は現行どおり（3校）だが、東柴又小学校・桜道中学校の体育館など、一部浸水の恐れがある避難居室がある 	<ul style="list-style-type: none"> 避難所は2校（統合小学校・桜道中学校）になるが、浸水時も使用可能な避難居室（2階以上）の面積が増え、設備の更新もされる 			

柴又地域学校改築案比較表

<参考> 桜道中学校改築比較

		(A案) 柴又小学校単独改築	柴又地域一連の学校改築	
			(B案) 柴又小学校敷地に新校舎	(C案) 東柴又小学校敷地に新校舎
施新 設校 規舎 模の	工期	78か月（既存校舎解体等含む）	34か月（既存校舎解体等含む）	
	配置図			
	建築面積 (延床面積)	2,400 ~ 3,000㎡（約8,000㎡）		
	建物規模	4階建て または 4階建て（一部3階建て）		
教育 環境	工事の影響	<ul style="list-style-type: none"> 校庭での体育授業等が制限 全工事期間で騒音や振動の影響あり 生徒動線と工事車両の動線が交錯 	工事の影響なし	
	生活環境	校舎引越しのタイミングで環境変化あり	仮設校舎、新校舎への引越しのタイミングで環境変化あり	
	通学路	変化なし	<ul style="list-style-type: none"> 仮校舎運営期間中、現在の東柴又小学校まで通う 仮校舎運営期間中、柴又街道を横断する生徒が増える 仮校舎、新校舎への引越して柴又街道を横断する生徒数が変化 	<ul style="list-style-type: none"> 仮校舎運営期間中、現在の柴又小学校まで通う
備考	<ul style="list-style-type: none"> 柴又地域学校改築懇談会での桜道中学校に関する検討範囲は、仮校舎がどこになるかというところまで 区が考える柴又地域一連の学校改築になった場合、敷地内のどこに新校舎を建てるかなどの詳細は、今後桜道中学校改築懇談会を設立（令和10年度想定）して検討。 			